

报告编号: wjh-20250008

2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设 提升项目绩效评价报告

项目单位: 同心县住建局

委托单位: 同心县财政局

评价机构: 万聚恒(宁夏)项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标与目标完成情况	5
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价的目的、时段、对象和范围	7
(二) 绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	13
(一) 评价得分及评价等级	13
(二) 综合评价结论	14
四、绩效评价指标分析情况	15
(一) 项目决策情况分析	15
(二) 项目过程情况分析	18
(三) 项目产出情况分析	22
(四) 项目效益情况分析	23
五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析	26
(一) 主要经验及做法	26
(二) 存在的问题和原因分析	27
六、有关建议	28
七、其他需说明的问题	30
附件:	30

2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目绩效评价报告

为进一步规范预算项目支出管理，牢固树立绩效理念，切实提高资金使用效益，我公司接受吴忠市同心县财政局委托，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）和自治区党委、人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）等相关规定，以及项目批复文件、项目建设方案、项目建设工程设计方案、项目竣工验收和相关财务、审计等文件资料对 2022 年同心县住建局实施的高速公路路口转角绿地建设提升项目进行绩效评价。提供资料的合法性、真实性、完整性由项目实施单位负责，我们的责任是在进行谨慎调查和实施必要的调查程序的基础上，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对此项目绩效情况发表评价意见，形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景和目的

高速公路路口作为城市的门户，是外来人员感知城市的首要触点。美观、整洁且极具设计感的转角绿地如城市的一张醒目名片，能够显著提升城市的整体形象。通过精心构建高速路口绿地景观，凭借独特的园艺造型、丰富的植物配置，使过往旅客印象深刻，进而提升城市在外界的知名度与美誉度。优质的城市形象与良好的生态环境是吸引投资和人才的重要资本。高速公路路口转角绿地建设提升了城市品质，吸引更多企业前来投资兴业，推

动当地经济发展。同时，绿地建设带动园林绿化、景观设计等相关产业的繁荣，创造更多的就业机会与经济效益。转角绿地为居民提供休闲漫步、放松身心的空间，满足居民对高品质生活空间的追求，促进居民之间的交流互动，增强社区的凝聚力。

从交通功能方面来看，科学规划的转角绿地能够在高速路口引导车辆和行人有序通行。通过精巧的布局设计，设置合理的绿化带隔离带、引导标识等，可有效缓解交通拥堵，降低交通事故发生的概率，保障高速路口交通的顺畅与安全。城市化的扩张往往伴随着生态环境压力，诸如空气质量下降、噪声污染加剧等问题。高速公路路口转角绿地的建设，能够切实增加城市绿地面积。绿色植物通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气，发挥净化空气的作用；同时，大面积绿地还能够调节局部气候，缓解城市热岛效应，降低噪声对周边区域的干扰，保持水土，为城市生态系统的平衡贡献积极力量。

2. 项目批复情况

该项目前期手续较为完备，具体情况见下表：

同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目审批文件明细表

批复文件	建设工程规划许可证	建设项目用地预审与选址意见书
《关于同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目初步设计的批复》 (同发改审发〔2022〕36号)	建字第 640324202200015 号 2022 年 4 月 29 日 建设规模:场地平整 22359.93 平方米	用字第 640324202200003 2022 年 3 月 10 日 拟用地面积(含各地类明细): 面积 3.4015 公顷, 其中农用地 1.6222 公顷(林地 1.6178 公顷) 拟建设规模: 场地平整、土建、绿化及配套等工程

3. 项目资金预算安排和使用情况

经工作组复核,项目概算资金 1328.30 万元,预算安排 995.10 万元,实际到位 995.10 万元,资金到位率 100%。资金来源为《关

于下达 2023 年新增政府一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2023〕43 号）下达一般债券资金和县级财政配套资金。

截至评价日，实际支出 498.75 万元，预算执行率 50.12%。

4. 项目主要建设规模、内容和实际完成情况

（1）场地平整。平整现状绿化场地，提升绿化植物成活率，场地平整面积 22359.93 m²，平整厚度为 0.3m。（2）土建工程。包括硬化工程。①迎宾大道与 101 省道十字路口西南角拆除原有混凝土硬化 6093 m²；新修沥青路面 5839 m²（含停车位面积），并设置 59 个 5.5m×2.5m 停车位、5 个 12m×4m 停车位、14 个 21m×4m 停车位、2 个 5.5m×4.2m 无障碍停车位，6 个充电桩。②迎宾大道与 101 省道东北角铺设花岗岩广场 777 m²，规格为 600×300×30 厚芝麻白花岗岩。③迎宾大道与 101 省道东南角铺设人行道 2511 m²，材质为 200×100×60 厚灰色面包砖，并设 109 个树池，树池规格均为 1.1m×1.1m。④场地内共铺设花岗岩道牙 1232m。配套设施。①迎宾大道与 101 省道十字路口西南角设置智慧同心节点。②迎宾大道与 101 省道西北角设置百叶宣传牌 1 组。③迎宾大道与 101 省道东北角新修斜面花池 4 组，新修民族团结花篮小品 1 组，景观雕塑小品 2 组。④迎宾大道与 101 省道东南角对原有石榴雕塑进行提升改造，并新设红色画卷 1 组，沿 101 省道设置月季花主题雕塑 10 组。（3）绿化工程。绿化种植面积 22359.93 m²，依据树种选择的原则，栽植树种有常绿乔木、落叶乔木、花灌木以及地被等。绿化养护期为两年。（4）电照工程。本项目照明工程总面积 24038.08 m²。（5）灌溉工程。本项目灌溉面积为 22359.93 m²。灌溉方式为滴灌和喷灌相结合的节水灌溉方式，以保证绿化用水的不同需求，滴灌和喷灌设备选

取当地常用灌溉效果较好的滴头和摇臂式喷灌喷头（6）停车场区域室外消防及雨水工程。本项目共设置 64 个 $5.5\text{m} \times 2.5\text{m}$ 停车位、5 个 $12\text{m} \times 4\text{m}$ 停车位、14 个 $21\text{m} \times 4\text{m}$ 停车位。区域范围内设置室外消火栓和雨水口及雨水收集管网。

同心县住建局遵照《宁夏回族自治区招标投标管理办法》《基本建设项目管理相关制度》规定，以及《宁夏回族自治区政府投资管理办法》（宁政规发〔2020〕7 号）、《同心县政府投资项目暂行管理办法》要求，经履行初步设计和施工图设计审查、项目立项报批和政府采购及公示公告程序后，于 2022 年 7 月正式开工建设。项目实施过程中，能够执行“四制管理”规定，明确了项目法人建设主体责任和监管职责。施工及监理方按照合同、设计施工图纸及工程量清单确定的建设内容组织实施。该项目已完成由同心县住建局、设计单位、监理单位和施工单位组织的竣工验收，验收合格率 100%，工程质量总体达到合格标准，验收结果已进行公示、存档。

5. 项目组织和管理

（1）根据同心县人民政府会议研究决定，由同心县住建局负责，本着节约、实用的原则，对拟新建的 2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目建设按照项目建设规定，进行报备、规划、审批、建设；由同心县财政局负责，积极筹措同心县住建局 2022 年实施项目政府配套资金。

（2）从项目法人单位的主体责任看，项目单位严格按照有关规定，切实加强项目管理，认真组织实施，落实计划执行和项目监管的主体责任；严格按照项目批复组织建设实施，管好用好中央改薄专项和配套资金，严禁截留、挤占、挪用；及时准备上

报进度数据和信息，如期保质保量建成投用；自觉接受各级监管部门和监管责任人的监督检查；对监管部门指出的问题要积极整改，及时向有关部门报送整改情况。

（3）从项目单位加强“四制”管理看，项目单位认真落实了项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定。严格按照“四制”规定和相关要求公开招标，择优选择了参建单位，有效保障了项目顺利实施。

（4）从项目单位加强审计监督和绩效管理看，项目管理方需组织有资质的第三方开展工程决算审计和项目绩效评价工作，提高资金使用绩效和项目验收效果。截至评价日，同心县住建局已聘请第三方开展项目支出绩效评价工作；项目已完成初步验收和竣工验收。

（5）从项目单位加强资金管理看，同心县住建局严格遵守有关法律法规、规章和制度，自治区人民政府办公厅关于印发《2019—2020 年宁夏回族自治区政府采购目录及标准》等有关法律法规、规章和制度，按照《同心县政府投资项目管理制》（同政发〔2021〕93 号）相关要求，项目资金专款专用，没有发生挤占截留挪用等情况，财务制度基本上得到有效执行，资金支付审批流程规范，资料基本齐全，手续完备；能够定期编制各项财务报告，做好各项财务收入计划、控制、汇总、分析工作，提高了资金使用效率和效益，确保项目资金安全；积极配合审计、财政等部门和上级主管单位做好项目建设资金的审计、监督等工作。

（二）项目绩效目标与目标完成情况

通过前期实地调研，评价组与被评价单位进行充分、有效地沟通，依据项目的功能特性，明确项目在一定时期内的总体产出

和效果，以定性和定量相结合的方式确定项目所要实现的目标，明确了总体绩效目标。具体情况如下表：

同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目绩效目标及目标完成情况

项目名称	同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目			
实施单位	同心县住建局			
项目绩效目标	计划目标		实际完成目标	
总体绩效目标	1. (1) 场地平整。平整现状绿化场地，提升绿化植物成活率，场地平整面积 22359.93 m²，平整厚度为 0.3m。(2) 土建工程。包括硬化工程和配套设施。(3) 绿化工程。绿化种植面积 22359.93 m²，依据树种选择的原则，栽植树种有常绿乔木、落叶乔木、花灌木以及地被等。绿化养护期为两年。(4) 电照工程。本项目照明工程总面积 24038.08 m²。(5) 灌溉工程。本项目灌溉面积为 22359.93 m²。(6) 停车场区域室外消防及雨水工程。本项目共设置 64 个 5.5m×2.5m 停车位、5 个 12m×4m 停车位、14 个 21m×4m 停车位。 2. 在同心县建设特色鲜明、色彩明亮、多树种、多层次，集观赏休闲等功能为一体的高速公路路口转角绿地，塑造同心县对外文化展示窗口。利用项目区现有绿化资源，科学设计绿化的植物配置模式，从而达到与树木花草为邻、改善生态环境、优化人居和出行环境、强化民族团结意识，满足人们精神文化需求的目的。		1. 同心县住建局严格按照建筑、安装、消防施工等合同约定条款，并于 2023 年 10 月完成全部建设项目，经初步验收质量全部合格，项目建设实际完成率 100%。 2. 提升了城市形象。高速公路路口是城市的重要门户，改造后的转角绿地，以错落有致的绿植、独具匠心的景观小品，取代了曾经可能杂乱无章的景象，成为城市的亮眼名片。外来访客初入城市，便能被优美的绿地景观所吸引，这不仅提升了城市的知名度，还为城市塑造出良好的对外形象，增强了城市的吸引力和竞争力。	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成情况
项目产出	产出数量	高速公路路口转角绿地建设工程完工率	≥98%	≥98%
	产出质量	质量达标率	100%	100%
	产出时效	按计划工期完工率	100%	100%
	产出成本	成本节约情况	≤预算值	≤预算值
项目效益	社会效益	提升城市的整体形象与品质，为旅客留下深刻且良好的第一印象。	大幅增强	大幅增强

		提高高速公路路口的通行效率，有效传播地域文化。	有效促进	有效促进
	生态效益	缓解热岛效应，净化空气，为居民营造更为健康舒适的生活环境。	有效缓解	有效缓解
	可持续影响	设计使用年限	≥50 年	设计方案未约定使用年限
		后期维护方面的制度、人员和经费保障情况	有效保障	有效保障
		档案资料完备性	完备	基本完备
	满意度	受益对象满意度	≥90%	93.36%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、时段、对象和范围

1. 评价目的

绩效评价工作组通过对 2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目的决策、过程、产出和效益方面的绩效目标完成情况进行统计、复核和综合分析，对项目做出客观公正、科学合理的评价，考察项目管理中可能存在的问题与不足，查找偏离绩效目标的原因，总结项目经验并针对问题提出改进建议，为项目单位和主管部门今后加强项目建设绩效管理，提高资金使用效益，优化资源配置、控制节约成本提供参考。

2. 评价依据

1. 绩效评价依据

（1）财务管理依据

① 《中华人民共和国预算法》；

② 《关于下达 2023 年新增政府一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2023〕43 号）。

（2）项目管理依据

- ① 《中华人民共和国招标投标法》；
- ② 《中华人民共和国民法典》；
- ③ 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
- ④ 《国务院办公厅转发生态环境部关于建设美丽中国先行区的实施意见的通知》（国办函〔2025〕2号）；
- ⑤ 《宁夏回族自治区政府投资管理办法》；
- ⑥ 《同心县政府投资项目管理制度》（同政发〔2021〕93号）；
- ⑦ 《关于同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目初步设计的批复》（同发改审发〔2022〕36号）；
- ⑧ 批复、验收、公示及其他与项目相关的资料。

（3）绩效评价管理

- ① 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- ② 《财政部关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- ③ 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- ④ 《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）；
- ⑤ 《自治区财政厅关于贯彻落实〈自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（宁财（预）发〔2019〕270号）。

（4）其他作为评价依据的材料

- ① 财政预算批复文件；

- ②项目验收材料等文件；
- ③相关项目公示、档案资料等；
- ④相关财务报表、账簿、凭证。

3. 评价对象和范围

（1）评价对象：2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目。

（2）评价范围：同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目预算资金 995.10 万元的整体绩效情况。

（3）本次评价时段为 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日。

（二）绩效评价原则、评价标准、评价方法和评价指标体系

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。接受项目单位委托，根据《项目支出绩效评价管理办法》和《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154 号）的要求，采用科学的指标体系、规范的工作程序、适当的评价方法、明确的工作措施，对项目绩效进行客观、公正评价和反映，并自觉接受监督。

（2）相关性原则。在指标设计方面，本着与绩效目标有直接的联系，能够反映当前目标的实现程度，体现支出和产出之间紧密对应关系。

（3）可比性原则。采取定性与定量相结合的原则，定量指标具体化、可比较，定性指标可衡量、可操作，系统反映项目资金支出所产生的社会效益、环境效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。本着简便易行、通俗易懂，从数据获取、比较分析、操作难易程度上，兼顾可操作性和成本效益原则。

2. 绩效评价标准

本次项目绩效评价工作组主要运用计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

3. 绩效评价方法

本次项目绩效评价工作组主要运用比较法、因素分析法和公众评判法等方法。在项目效益和影响力评价过程中主要采用因素分析法，分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素；在项目产出的评价过程中主要采用比较法，对比分析产出指标计划完成情况；在社会评价方面主要采用公众评判法，对满意度指标，采取访谈、社会问卷调查等方法。

4. 绩效评价指标体系

按照财政部《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）的基本要求，结合项目实际，本项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度进行指标设计，包括决策、过程、产出、效益4个一级指标、12个二级指标和25个三级指标；指标权重以结果为导向，决策、过程指标权重占40%，产出、效益指标权重占30%，采用计划标准、行业标准和历史标准，将财政部和自治区财政厅项目绩效评价相关政策、制度、办法等作为本次绩效评价指标的标杆值，具体绩效评价指标如下：

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，6个三级指标，项目立项考察项目立项依据充分性、立项程序规范性；绩效目标考察项目绩效目标合理性、绩效指标明确性；

资金投入考察预算编制的科学性。

过程类指标包括资金管理和组织实施 2 个二级指标，8 个三级指标，资金管理考察资金到位率、预算执行率和资金使用合规性；组织实施考察管理制度健全性和制度执行有效性。

产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标，以及工程建设完工率、完工项目验收合格率、按计划工期完工率和成本节约情况 4 个三级指标分别进行考察评判。

效益类指标包括项目效益 3 个二级指标和 7 个三级指标，分别对项目效益和满意度情况进行考察评判。

本项目各项指标设置、指标解释、权重赋分、评价标准及评分细则，以及评价指标证据收集方法和来源，详见附件 1——项目支出绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作具体实施时间为 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 30 日，包括前期准备、组织实施、评价报告撰写与提交阶段三个阶段。

1. 前期准备阶段（12 月 13 日 - 12 月 15 日）

（1）组建项目绩效评价工作组。由万聚恒（宁夏）项目管理有限公司根据同心县财政局的委托，依据项目内容组建了项目绩效评价工作组，工作组成员发挥丰富的实践经验和精湛的专业知识，并进行深入、透彻的分析研究，客观、公正地评价项目的整体绩效情况。

（2）入户培训及收集整理资料。评价工作组于 12 月 14 日对同心县财政局、住建局和相关项目单位进行入户，通过与项目相关方对项目评价的重点关注节点和事项进行充分沟通和交流，

收集了项目背景、目的、资金、实施内容和项目完成情况等项目评价所需的资料。

(3) 拟定工作方案。拟定项目支出绩效评价工作方案，明确评价内容、方法、工作时间等具体安排，并提交同心县财政局征求意见，根据各相关方的意见、建议修改完善工作方案。

2. 组织实施阶段（12 月 16 日 - 12 月 20 日）

12 月 16 日，项目绩效评价工作进入实施阶段。一是在评价基础数据采集方面，项目绩效评价工作组在同心县住建局以及项目相关方的支持配合下完成了基础数据的收集、现场考察和资金核查工作，获取项目成果佐证资料、项目验收报告、测试报告等；二是在社会调查方面，通过现场调查与座谈、发放问卷等方式，对各项目实施单位负责人和服务对象进行了现场访谈，掌握了具体项目实施、完成情况和项目效益情况，获取了评价第一手证据资料；对项目直接或间接受益对象进行调查问卷，了解受益群众对“同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目”的体验感和满意度，为项目实施产生的社会效益和满意度等提供定性与定量评价的基础。评价组通过问卷星开展了满意度问卷调查，发放了问卷 70 份，收回有效问卷 70 份；三是召开公司质量控制内部评审会。评价工作组就项目的基本情况 & 项目绩效评价工作的开展情况向公司评审组进行介绍。质控评审组审阅查看项目资料并进行充分讨论，形成项目绩效评价的初步评价意见及需单位补充提交的资料清单。

3. 提交报告阶段（12 月 20 日 - 12 月 30 日）

(1) 绩效评价工作组按照绩效评价的原则和规范，通过对收集的佐证资料进行整理、汇总和分析，完成了评价指标评价打

分和报告撰写，报告初稿通过公司内部评审形成征求意见稿。

(2) 提交项目支出绩效评价报告。评价工作组于 12 月 30 日向同心县财政局提交项目支出绩效评价报告征求意见稿，根据其反馈意见继续修改完善报告，于 1 月 3 日提交项目支出绩效评价报告正式稿；整理绩效评价资料，归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价得分及评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、30（含）-80 分为中、30 分以下为差。

项目绩效评价工作组根据评价指标及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据信息，对同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目进行了独立客观的绩效评价，最终得分为 88.00 分，评价结论为“良”。

同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目绩效评价评分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	得分
合计			100.00
项目决策 (14 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	3.00
		立项程序规范性	2.00
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2.00
		绩效指标明确性	2.00
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.00
		资金分配合理性	3.00
项目过程	资金管理情况	资金到位率	3.00

(26 分)	(10 分)	预算执行率	3.00	0.00
		资金使用的合规性	4.00	4.00
	组织实施情况 (16 分)	财务管理制度的健全性	3.00	3.00
		组织管理的保障性	2.00	2.00
		项目管理制度的健全性	4.00	3.00
		制度执行的有效性	4.00	2.00
		项目自评规范性	3.00	1.00
项目产出 (30 分)	产出数量 (9 分)	高速公路路口转角绿地建设工程完工率	9.00	9.00
	产出质量 (7 分)	质量达标率	7.00	7.00
	产出时效 (7 分)	按计划工期完工率	7.00	7.00
	产出成本 (7 分)	成本节约情况	7.00	7.00
项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	提升城市的整体形象与品质，为旅客留下深刻且良好的第一印象。	5.00	5.00
		提高高速公路路口的通行效率，有效传播地域文化。	5.00	5.00
	生态效益 (6 分)	缓解热岛效应，净化空气，为居民营造更为健康舒适的生活环境。	6.00	6.00
	可持续影响 (7 分)	设计使用年限	3.00	0.00
		后期维护方面的制度、人员和经费保障情况	2.00	2.00
		档案资料完备性	2.00	2.00
	满意度 (7 分)	受益对象满意度	7.00	7.00

(二) 综合评价结论

在预算绩效管理方面，同心县住建局严格落实债券资金使用要求，资金投向合规，资金拨付使用操作流程、绩效管理、监督管理规范，风险防范有效。本项目预算安排资金总额 995.10 万元，实际到位 995.10 万元，资金到位率 100%。实际支出 498.75

万元，预算执行率 50.12%。项目预算执行率低，工程款支付进度迟缓。设置的绩效目标对预期效益实现程度描述不充分，三级绩效指标选择设置单一且不准确，无法对标开展绩效自评。

在项目产出方面，项目严格实行项目“四制管理”，截至目前已全部建成投入使用。经工程验收质量合格，工程建设投资成本合理控制。但项目延期完工。

在项目效益方面，项目的实施有效提升了城市形象，高速公路路口是城市的重要门户，改造后的转角绿地，以错落有致的绿植、独具匠心的景观小品，取代了曾经可能杂乱无章的景象，成为城市的亮眼名片。外来访客初入城市，便能被优美的绿地景观所吸引，这不仅提升了城市的知名度，还为城市塑造出良好的对外形象，增强了城市的吸引力和竞争力。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

本项指标主要从项目立项情况、项目绩效目标和资金投入三个方面分析项目决策情况，指标权重分值 14.00 分，评价得分 13.00 分，得分率为 92.86%，包括以下指标：

1. 项目立项情况分析

（1）“立项依据充分性”指标，主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及单位职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评分标准：此指标权重设定 3 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，该项目立项依据充分，立项符合《国务院办

公厅转发生态环境部关于建设美丽中国先行区的实施意见的通知》、宁夏党委十三届五次全会《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面推进新征程生态文明建设，加快建设美丽宁夏的意见》和同心县政府相关会议精神的要求；项目立项与同心县住建局职责相符，项目立项符合同心县城市建设发展的要求，项目建设对于改造提升城市环境，改善群众居住条件，提高人居环境质量，增强人民群众的幸福感和获得感，为建设美丽新宁夏作出积极贡献具有重大而现实的意义；项目立项属于一般债券资金支持范围，此指标实际得 3 分，得分率 100%。

（2）“立项程序规范性”指标，主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评分标准：此指标权重设定 2 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，该项目立项程序规范，同心县发展和改革局下发了《关于同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目初步设计的批复》（同发改审发〔2022〕36 号），所提交的文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估和集体决策等。此指标实际得 2 分，得分率 100%。

2. 项目绩效目标分析

（1）“绩效目标合理性”指标，主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评分标准：此指标权重设定 2 分，每个考察点赋值 0.5 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，该项目绩效目标基本合理、可行，项目设定了绩效目标且符合客观实际；绩效目标与项目实施内容密切相关、预期产出和效果目标符合正常业绩水平，同时与预算确定的投资额相匹配，此指标按权重计算实际得 2 分，得分率 100%。

（2）“绩效指标明确性”指标，主要评价依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评分标准：此指标权重设定 2 分，每个考察点赋值 0.5 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，该项目绩效指标明确性有待提高。项目单位将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一二级绩效指标设置完整，但产出及效益三级指标设置相对单一，细化程度与项目特点结合深度不够，后续如对标进行绩效运行跟踪监控、绩效自评时，在全面性、充分性方面存在一定欠缺，激励约束性不足，此指标按权重计算实际得 1 分，得分率 50%。

3. 项目资金投入分析

（1）“预算编制科学性”指标，主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与内地目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评分标准：此指标权重设定 2 分，每个考察点赋值 0.5 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，该项目预算编制科学合理，前期开展了调查研究，积累了部分基础数据资料，投资预算编制得到了有效论证，投资预算内容与项目内容基本相匹配；经立项申请批复的建设项目，实施单位委托有资质的单位编制了初设报告、建设方案及投

资概算，投资概算按照定额标准并结合项目年度目标编制，概算额度测算依据充分，此指标按权重计算实际得 2 分，得分率 100%。

（2）“资金分配合理性”指标，主要评价项目预算资金分配的科学性、合理性情况，项目资金分配是否符合国家相关资金管理规定的规定，用以反映和考核资金分配结果合理、合规的保障情况。

评分标准：此指标权重设定 3 分，每个考察点赋值 0.5 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，项目由一般债券资金安排，项目实施符合《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154 号）资金分配办法，补助资金采取因素法分配，资金分配合理、合规，此指标按权重计算实际得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况分析

本项指标主要从项目资金管理和组织实施两个方面分析项目决策情况，指标权重分值 26 分，评价得分 18 分，得分率为 69.23%，包括以下指标：

1. 项目资金管理情况分析

（1）“资金到位率”指标，主要评价项目实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评分标准：此指标权重设定 3 分，实际到位率为 100%得 3 分，否则按照实际到位率比率计算得分。

经工作组复核，项目概算资金 1328.30 万元，预算安排 995.10 万元，资金到位率 100%。此项指标实得 3 分。

（2）“预算执行率”指标，主要评价项目预算资金是否按

照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。

评分标准：此指标权重设定 3 分，实际到位率为 100%得 3 分，否则按照实际到位率比率计算得分。

截至评价日，实际支出 498.75 万元，预算执行率 50.12%，此项指标实得 0 分。

（3）“资金使用合规性”指标，主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评分标准：此指标权重设定 4 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，同心县住建局能够遵守《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154 号）和自治区人民政府办公厅关于印发《2019—2020 年宁夏回族自治区政府采购目录及标准》等有关法律法规、规章和制度，按照《同心县住建项目专项资金管理规定》相关要求，项目资金基本符合项目预算批复或合同规定的用途，经抽查未发现专项资金被截留、挤占、挪用和虚列支出的情况，项目预留保证金符合有关规定，预留比例合规，资金的拨付审批程序和手续基本完整，此项指标实得 4 分。

2. 项目组织管理情况分析

（1）“组织管理的保障性”指标，主要评价项目实施单位是否组建或有专门组织机构具体负责，岗位职责是否健全，人员分工是否明确；用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况。

评分标准：此指标权重设定 2 分，每个考察点赋值 0.5 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

同心县住建局是行政单位，属独立核算的一级单位，负责全县住房建设和发展工作。同心县住建局设立了项目管理办公室，并制定了业务部门工作职责、考核管理办法、内控流程和具体业务工作制度。业务部门人员配置到位、部门主管及工作人员职责明确、工作经费财政预算安排，有效保障住房建设工作顺利开展。业务工作开展按照部门职责，依据区市相关政策规定，围绕县政府各年度住建工作重心和工作目标任务，制定了各项进度计划，有序组织、积极推进、严格考核，各项工作顺利开展并全面落实，此项指标实际得 2 分。

（2）“管理制度健全性”指标，主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评分标准：此指标权重设定 4 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，同心县住建局制定了较为规范、完整的管理制度。在规范项目建设和采购管理工作方面，制定了项目专项资金管理办法，但也存在内控管理方面的不足，未将内部控制嵌入关键节点工作流程中。为了加强对项目的整体动态管理，业务管理制度还需进一步按照内部控制要求进行完善，此项指标扣 1 分，实得 3 分，得分率 75.00%。

（3）“制度执行有效性”指标，主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核管理制度的有效执行情况。

评分标准：此指标权重设定 4 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

①从政府采购管理情况指标看，制度完善、管理规范、执行

到位。通过对项目招投标资料的查阅，项目建设工程、监理、设计均按照工程建设管理规定采用公开招投标的方式进行，公开透明，公示程序及招投标程序合规、完整，委托的第三方机构具有相关资质。此项指标实际得 1.00 分，得分率 100%。

②从建设项目管理情况指标看，项目基本管理规范。项目单位能够遵照自治区、吴忠市、同心县及本单位有关政府投资、招投标及建设项目管理等制度办法规定，对本项目前期准备、申报审批、组织实施、质量安全监督等各环节进行管理，各项制度执行基本到位。

③从合同管理情况指标看，项目合同管理规范。项目单位与第三方服务机构签订了服务项目协议，具体规定了服务内容、服务标准、责任义务，以及费用支付方式等要素，并且能够按照合同条款严格执行。

⑤从项目质量可控性指标看，项目质量可控达标。项目单位在工程组织实施过程中，遵照基本建设程序要求和政府投资项目管理相关规定，严格实行项目“四制”管理，并执行《公路建设监督管理办法》规定，依照工程质量、工程安全管理要求和技术标准对标施工图设计组织实施，保障了项目工程质量达标可靠。

但也存在对项目竣（交）工验收管理办法执行欠缺，施工资料整理提交及时性不够，工程量核定及结算报审时效性不足。此项指标实得 2 分，得分率 50%。

（4）“项目自评规范性”指标，主要评价项目实施单位是否按照相关文件要求提前做好项目绩效自评工作。

评分标准：此指标权重设定 3 分，每个考察点赋值 1 分，达到目标值的，得相应分值，达不到目标值的不得分。

经工作组复核，同心县住建局开展了项目绩效自评工作，但已填制项目绩效目标自评表规范性不足，未对各项三级指标设置权重及评分，未对偏离指标进行原因分析，此项实得 1 分，得分率 33.33%。

（三）项目产出情况分析

本项指标主要从项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面分析项目产出情况，指标权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%，包括以下指标：

1. “产出数量”指标，主要评价项目实施的实际完成数与计划数的差异，用以反映和考核项目产出数量目标的完成程度。

评分标准：此指标权重设定 9 分，项目各项建设内容按照计划任务量全部建设完成，得本指标分值，否则按完成比例得分。

经工作组复核，根据竣工验收报告，2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目建设已按照批复内容完成了全部建设内容，项目实际完成率为 100%，此项指标实得 9 分。

2. “产出质量”指标，主要评价项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评分标准：此指标权重设定 7 分，项目建设完成并通过验收，质量达到设计要求或建设标准得本指标分值，否则按完成比例得分。

经工作组复核，该项目已完成由同心县住建局、设计单位、监理单位和施工单位组织的竣工验收，质量达标率 100%，此项指标实得 7 分，得分率 100%。

3. “产出时效”指标，主要评价项目实际完成时间与计划完

成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评分标准：此指标权重设定 7 分，按照项目立项批复建设期限完成时间得本指标分值，否则按完成比例得分。

未按合同约定时限完工。同心县 2022 年老城区小微绿地建设项目合同约定 2022 年 6 月 30 日开工，2022 年 10 月 27 日完工，但直到 2023 年 10 月才完工。项目在施工期间因新冠疫情防控影响，导致设备、材料等无法运输，人员无法进场，施工未能正常进行，造成工期未能按照合同工期完成。此项指标实际得分 7 分，得分率 100%。

4. “产出成本”指标，主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评分标准：此指标权重设定 5 分，实际成本控制在项目预算范围内得指标分值。否则按超出比例扣相应分。

经工作组复核，截至评价日，该项目总概算 1328.30 万元，预算内资金共支出 498.75 万元，没有超概算支出，从项目成本控制情况看，为减少成本费用，在项目决策阶段，制定严密的合同条款；在项目设计阶段，从方案设计到施工图设计严格把关；在项目施工阶段，加强项目成本管理；此项指标实际得分 7 分，得分率 100%。

（四）项目效益情况分析

本项指标主要从项目社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等 4 个方面分析项目效益情况，指标权重分值 30 分，评价得分 27 分，得分率为 90%，包括以下指标：

1. “社会效益”指标，主要评价项目对社会效益产生的影响

情况。

评分标准：此指标权重设定 10 分，达到目标值的，得 10 分，达不到目标值的按权重比例计算得分。

高速公路路口转角绿地建设提升项目的实施，为同心县带来了极为显著的社会效益。

从城市形象塑造层面来看，高速路口作为外界进入同心县的重要通道，其绿地改造意义重大。项目完成后，原本单调的区域摇身一变，成为了以同心独特的自然风貌和人文特色为主题的景观空间。耐旱的落叶乔木垂柳、香花槐、白蜡等植物合理搭配，既适应了当地干旱少雨的气候，又展现出独特的生态景观。独具匠心的景观小品融入了同心县标志性的建筑元素，让初到同心的访客立刻能感受到这座城市独特的韵味，极大地提升了同心县的知名度与美誉度，让这座城市在区域发展中更具吸引力和竞争力。

交通优化方面，同心县车流量随经济发展逐渐增大，高速路口交通压力不小。合理规划转角绿地设置了科学的绿化带隔离，合理规划停车位，引导车辆有序行驶，降低了交通拥堵的可能性，提升了高速路口的通行效率，保障了行人和车辆的出行安全，减少交通事故的发生。

文化传承是该项目的一大亮点。同心县历史文化底蕴深厚，是回汉等多民族聚居地，有着丰富的民俗文化和历史遗迹。在绿地建设中，展示了智慧同心节点、民族团结花篮小品、景观雕塑、红色花卷，生动地展现了多民族文化在这里交融共生的独特魅力。这不仅增强了本地居民对本土文化的认同感和自豪感，也让外来游客迅速了解同心县的文化内涵，成为传播地域文化的重要窗口。

经济带动作用也十分突出。优质的绿地景观提升了周边土地

价值，吸引众多商业目光。同心县旅游业近年来蓬勃发展，高速路口绿地景观的优化，吸引更多游客前来观光，带动了当地餐饮、住宿、旅游纪念品销售等服务业的发展。同时，项目建设及后续维护创造了大量就业岗位，涵盖园林设计、绿化养护、景观建设等多个领域，为本地居民提供了更多就业机会，促进了经济繁荣。

最后，项目极大地丰富了居民生活。绿地为居民提供了休闲娱乐的好去处，居民们可以在此悠闲散步、锻炼身体、放松心情。每逢节假日，这里成为居民相聚交流的热门场所，增进了邻里之间的互动，增强了社区凝聚力，提升了居民的生活幸福感和满意度。

综上所述，高速公路路口转角绿地建设提升项目从多个维度促进了同心县的社会发展和进步，是一项具有深远意义和广泛社会效益的重要举措。此项指标实得 10 分，得分率 100%。

2. “生态效益”指标，主要评价项目对生态效益产生的影响情况。

评分标准：此指标权重设定 6 分，达到目标值的，得 6 分，达不到目标值的按权重比例计算得分。

在生态环境改善上，同心县地处黄土高原，生态较为脆弱。转角绿地面积的增加，为当地生态注入活力。绿色植物积极参与生态循环，有效吸附空气中的沙尘和污染物，改善空气质量。发达的植被根系稳固了土壤，减少水土流失现象，助力生态修复。同时，绿地调节了局部小气候，在一定程度上缓解了当地夏季炎热的状况，降低了周边噪声污染，为居民打造出更健康舒适的生活空间，促进人与自然和谐相处。此项指标实得 6 分，得分率 100%。

3. “可持续影响”指标，主要评价项目对可持续发展产生影

响情况。

评分标准：此指标权重设定 7 分，达到目标值的，得 7 分，达不到目标值的按权重比例计算得分。

“从设计使用年限看”，初步设计方案中未对工程级别进行约定，无法保障项目的持续使用，此项指标得 0 分。

（2）“从项目维护机制健全性”看，项目有明确的组织机构和管护责任单位，工作职责明确、人员配置到位，经费有预算安排，为项目建成后的可持续发展提供了可靠保障，此项指标实得 2 分，得分率 100%。

（3）“从档案完备性看”，项目单位档案资料基本完备，此项指标实得 2 分，得分率 100%。

4. “满意程度”指标，主要评价项目直接或间接受益群体对项目实施情况的满意度。

评分标准：此指标权重设定 7 分，达到目标值的，得 7 分，达不到目标值的按权重比例计算得分。

绩效评价工作组通过发放调查问卷的方式统计分析受益对象对本项目的满意度程度，经收回 70 份有效问卷统计，受益对象对项目整体效果满意度达 93.36%，基本实现了计划目标，此项实得 7 分，得分率 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题和原因分析

（一）主要经验及做法

1. 科学规划，精准定位。住建局围绕同心县自然环境、人文特色及交通现状展开深入调研，组织专业团队多次实地踏勘。结合当地干旱少雨的气候特征，选定耐旱植物作为主要绿植品种，

并依据地形地貌特征进行景观布局规划，力求使绿地在适应自然环境的基础上，兼具美学价值与实用功能。同时，充分考虑高速公路路口交通流量与通行需求，合理设计停车位和引导车道，切实保障交通的安全与顺畅。

2. 严格施工管理，确保工程质量。施工过程中，住建局构建了严密的质量监管体系。对施工单位资质进行严格审核，要求施工方制定详尽的施工计划与质量保障措施。定期开展施工现场巡检，从植物栽种的深度、间距，到景观小品的建造工艺，均进行细致检查。针对检查中发现的问题，及时下达整改通知，确保每一个施工环节均符合相关标准。

3. 注重生态保护，推动可持续发展。住建局秉持生态优先的理念，在项目实施过程中高度重视对原有生态系统的保护。尽可能保留场地内的原有植被与地形，最大限度减少对自然环境的扰动。同时，引入先进的节水灌溉技术，如滴灌、喷灌系统，依据不同植物的需水特性实施精准灌溉，有效提升水资源利用效率，推动绿地建设的可持续发展。

4. 建立长效维护机制，保障景观效果。住建局制定了完备的后期维护管理制度，明确维护责任主体与工作内容。安排专业的绿化养护队伍定期对绿地进行养护作业，涵盖植物修剪、病虫害防治、浇水施肥等。同时，建立景观设施维护档案，对景观小品、照明设施等进行定期检查与维护，确保绿地景观始终保持良好状态。

（二）存在的问题和原因分析

1. 项目预算执行率偏低。本项目预算安排资金总额 995.10 万元，实际到位 995.10 万元，资金到位率 100%。实际支出 498.75

万元，预算执行率 50.12%。项目预算执行率低，工程款支付进度迟缓。

2. 未按合同约定时限完工。同心县 2022 年老城区小微绿地建设项目合同约定 2022 年 6 月 30 日开工，2022 年 10 月 27 日完工，但直到 2023 年 10 月才完工。项目在施工期间因新冠疫情防控影响，导致设备、材料等无法运输，人员无法进场，施工未能正常进行，造成工期未能按照合同工期完成。

3. 档案管理不规范。未建立专门的档案管理制度和流程，档案存放混乱，检索困难。部分档案资料未进行分类归档，电子文档和纸质文档管理脱节，降低了档案的利用效率。

4. 财务决算工作推进缓慢。项目竣（交）工验收管理办法执行欠缺，施工资料整理提交及时性不够，工程量核定及结算报审时效性不足，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定，建设单位应在项目完工投入使用后的 3 个月内编制竣工财务决算，特殊情况可延长，中小型项目不超过 2 个月，大型项目不超过 6 个月。

六、有关建议

1. 强化资金统筹协调。

建立监督与考核机制，全程监控资金使用与支付情况，确保专款专用，杜绝挪用和浪费。将项目资金执行情况纳入相关部门和人员的绩效考核体系，对工作不力、影响项目进度者予以问责，以此激励各方积极推动项目建设。财政部门要重点审视项目资金安排，将该项目列为重点，优先调配资金，保障足额到位。同时建立资金协调机制，定期召开财政、住建等多部门参与的会议，及时化解资金分配和使用中的难题，维持项目资金链稳定。

2. 加强项目管理。

在今后项目实施过程中，为降低不可抗力因素如疫情的影响，需从多方面着手。前期规划阶段，要强化风险评估，在合同中明确不可抗力情形下的责任划分与应对机制，同时构建备选资源库，拓宽设备材料供应商及劳务人员来源渠道。施工准备阶段，制定灵活的施工组织预案，涵盖不同突发状况应对策略。施工过程中，搭建信息沟通平台，与政府部门、供应商、施工团队保持实时联系，以便第一时间获取政策动态和资源信息，快速调整施工计划。此外，积极引入先进技术，提升项目的信息化管理水平，通过远程办公、线上协作等方式，减少因人员流动受限带来的不利影响，确保项目应对不可抗力的韧性，保障工期顺利推进。

3. 规范档案管理。

建立健全档案管理制度，制定专门的项目档案管理制度和流程，明确档案收集、整理、归档、保管、借阅等各个环节的要求和责任人。规定各类文件、图纸、合同等资料的收集时间节点，确保资料收集及时、完整。规范档案分类与存放，按照项目阶段、文件类型等对档案进行分类归档，建立科学的档案目录体系，方便检索查阅。同时，加强电子文档和纸质文档的统一管理，建立电子档案备份机制，确保档案安全。开展档案管理培训，组织相关人员参加档案管理培训，增强其档案管理意识和专业技能。邀请档案管理专家进行指导，帮助解决档案管理过程中遇到的问题，提升档案管理水平。

4. 及时开展财务决算工作。

明确财务决算责任主体，指定专人负责项目的财务决算工作，明确其职责和工作要求。建立财务决算工作台账，跟踪记录工作

进展情况，确保各项工作有序推进。加快资料收集与整理，督促施工单位、设计单位等相关方及时提供工程变更资料、工程量核算资料等决算所需材料。对资料进行审核，确保其真实性、准确性和完整性，避免因资料问题导致决算工作延误。加强与审计部门沟通协调，主动与审计部门联系，了解审计要求和流程，积极配合审计工作。对于审计过程中发现的问题，及时整改，确保竣工财务决算编制符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》规定，尽快完成决算工作。

七、其他需说明的问题

1. 评价责任。本次评价结果是依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价办法，评价工作组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性和完整性由评价客体负责，未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

2. 可能对绩效产生影响的情况。该项目实施后短期内效益显现难以立竿见影，评价组运用问卷调查的方式进行评价，对一些效益类指标客观性会产生一定影响。

附件：

1. 同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目绩效指标表
2. 同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目满意度调查问卷样表

万聚恒（宁夏）项目管理有限公司

2024 年 12 月 30 日

附件一：同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目绩效评价指标表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
项目决策 (14 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划； ③项目立项与部门职责范围相符； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复。	指标解释： 立项依据充分性，指项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评价方法： 获取项目实施单位和相关财政部门项目资金分配方案、关于下达做好绩效评价项目工作的通知、上级主管部门下达项目任务的通知等资料，评价项目立项依据的充分性。	分值 3 分。项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1 分）；项目符合行业发展规划和政策要求（0.5 分）；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5 分）；属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5 分）；与相关部门同类项目或部门内部相关项目是否重复（0.5 分）。每发现一项不符合要求的，扣除此项分值，扣完为止。	财政部门：项目资金分配方案，关于下达做好绩效评价项目工作的通知，行业发展规划及目标，部门职责。
		立项程序规范性	①项目符合申报条件； ②申报、批复程序符合相关管理办法； ③项目实施调整履行相应手续。	指标解释： 项目立项的规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，项目符合资金下达文件、项目实施方案等文件的要求。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序	分值 2 分。项目符合申报条件（0.5 分），申报、批复程序符合相关管理办法（0.5 分），项目实施调整履行相应手续（1 分）。每发	(1) 财政部门：预算指标文件； (2) 项目主管部门：立项申报通知； (3) 资金使用单位或

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
				设立，并出具民主意见书；②所提交的文件、材料是否符合相关要求，如项目建议书、项目实施方案；③事前是否已经过必要的可行性研究、初步设计、专家现场审察、评审、风险评估、集体决策等。 评价方法：获取项目实施单位和相关财政部门财政资金评价期间的预算指标的通知项目实施方案、项目建议书、可行性研究、初步设计方案、集体决策的会议纪要或批复、项目相关的管理制度、会议纪要、通知等文件，评价项目立项程序规范性。	现一项不符合要求的，扣除此项分值，扣完为止。	部门：立项申请文件、项目实施方案、可行性研究报告、立项批复文件等。
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，是否符合客观实际	指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评价方法：获财政资金的项目绩效评价自评表、实施方案、财政下达的项目预算资金文件、项目批复等，评价实施方案是否设定区域绩效目标和工作任务，分析绩效目标和工作任务是否明确、细化、量化。	分值 2 分。目标合理（2 分），全部为定性指标的不得分；能够量化而不量化的，每发现 1 处扣 0.2 分，直至“目标内容”指标分值扣完为止。	（1）财政部门：立项申报通知、预算批复文件、财政资金绩效目标备案资料； （2）资金使用单位或部门：立项申请文件、项目实施方案、可行性研究报告、立项批复文件等。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
		绩效指标 明确性	项目设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	指标解释：项目设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点：①项目绩效目标与项目实施内容联系紧密；②将项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、效果等绩效指标；③项目绩效指标具体、细化，标杆值依据充分。 评价方法：获财政资金的项目绩效评价自评表、实施方案、财政下达的项目预算资金文件、项目批复等，评价实施方案是否设定区域绩效目标和工作任务，分析绩效目标和工作任务是否明确、细化、量化。	分值 2 分。指标明确（2 分），全部为定性指标的不得分；能够量化而不量化的，每发现 1 处扣 0.2 分，直至“目标内容”指标分值扣完为止。	（1）财政部门：立项申报通知、预算批复文件、财政资金绩效目标备案资料； （2）资金使用单位或部门：立项申请文件、项目实施方案、可行性研究报告、立项批复文件等。
	资金投入 (5 分)	预算编制 科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应	指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评价方法：获取项目资金的年度预算（包括绩效目标）及其批复文件和相关附表、项目年度预算编制说明、项目内容和项目预算调整请示及批复文件，评价预算编制的科学性。	分值 2 分。预算编制经过科学论证（0.5 分）；预算内容与项目内容匹配（0.5 分）；预算额度测算依据充分（0.5 分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5 分）。每发现一项不符合要求的，扣除此项分值，扣完为止。	财政部门：预算编制依据、预算批复文件、立项批复文件等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
		资金分配合理性	①资金分配办法健全、规范； ②资金分配办法科学、合理； ③项目符合相关资金分配办法； ④资金分配的审批程序和手续完整、规范； ⑤资金分配结果合理、合规。	指标解释：资金分配合理性用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。资金分配结果的合规性，指项目资金分配是否符合国家相关资金管理规定的规定，用以反映和考核资金分配结果合理、合规的保障情况。 评价要点：①项目是否根据需要制定相关资金分配管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分）；②科学、合理性：资金分配结果是否经过测算、专家论证等程序，是否组织、指导开展项目调研，摸清地方真实需求，分配办法是否科学、合理。（1分）；③是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；④资金分配是否有完整的审批程序和手续；⑤是否符合项目预算批复规定的用途；⑥资金分配结果是否合理，如果资金分配与项目实际情况不一致，项目资金分配是否经过调整。 评价方法：根据国家、自治区对项目的工作总体部署，获取相关的资金管理办法，符合项目实施整体规划和年度实施计划的资金分配方案，分析资金分配额度是否合理，是否与项目单位或地方实际是否相适应。获取项目资金分配方案、下达项目资金计划，检查分析资金分配结果是否符合国家财经法规和财务管理	分值 3 分。资金分配办法健全、规范（1分），资金分配办法科学、合理（0.5分）。项目符合相关资金分配办法（0.5分），资金分配的审批程序和手续完整、规范（0.5分），资金分配合理、合规（0.5分）。每发现一项不符合要求的，扣除此项分值，扣完为止。	财政部门：资金分配方案、预算编制依据、预算批复文件、项目任务清单等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
				制度以及有关专项资金管理办法的规定，审批程序和手续是否完整、规范，资金分配结果是否合理、合规。		
项目过程 (26 分)	资金管理情况 (10 分)	资金到位率	100%	指标解释：资金到位率，指实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 评价要点：资金到位率 = (实际到位资金 ÷ 计划投入资金) × 100%。 评价方法：根据资金拨付文件，统计计划分配的项目资金；获取被评价单位评价期间的指标执行情况表、查看账簿记录、资金拨款凭证、银行入账单据等，核实被评价单位实际到位资金额度，计算资金到位率，综合分析资金到位情况。	分值 3 分。资金到位率大于或等于 100% 的，得 3 分；资金到位率小于或等于 70% 的，得 0 分；资金到位率在大于 70% 且小于 100% 的，在 0 分和 3 分之间计算确定。计算得分依据：[实际资金到位率 - min (资金到位率)] / [max (资金到位率) - min (资金到位率)] × 该指标分值。	(1) 财政部门：预算资金文件及拨款凭证； (2) 被评价单位：资金管理办法及实施方案，项目资金明细账，资金收付款凭证，项目批复文件等。
		预算执行率	100%	指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 评价要点：预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价方法：根据项目资金拨付文件，分别统计被评价单位的资金拨付情况；获取项目实施单位评价期间账簿记录、项目支出明细表、项目支出记账凭证、原始单据等，核实被评价单位实际已支付	分值 3 分。预算执行率 90% 以下的每下降 1%，扣除权重 2.5% 得出评分。	(1) 财政部门及项目主管部门：资金管理办法及实施方案，奖励资金明细账，收付款记账凭证，项目批复文件等。(2) 资金使用单位（或部门）：奖励资金收支明细账、记账凭证

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
				的资金，计算项目的预算执行情况。		及收付款单据。
		资金使用的合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估认证； ④符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否真实、规范、会计报表能真实反映收支结余等情况。	指标解释： 资金使用的合规性，指项目资金使用是否符合相关资金管理办法和财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： ①是否严格遵守项目资金管理办法、实施细则或国家、自治区制定的有关办法规定，资金支出范围是否分别符合项目实施内容，加强预算管理和使用监管，确保专款专用，合理配置，规范使用，切实提高资金使用效益，是否符合专项资金使用的原则和范围；②资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范，是否及时支付；③项目的重大开支是否经过评估认证；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理办法的情况；⑥会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况。 评价方法： 获取资金使用单位的项目支出明细账、记账凭证、原始凭据，分析评价项目支出是否符合国家法规和相关资金管理办法，是否存在专项资金占用、截留、挤占、挪用、虚列的情况，检查项目资金支出是否经过审批，重大支出是否经过集体讨论、决策，检查项目支	分值 4 分。①是否严格遵守项目资金管理办法、实施细则或国家、自治区制定的有关办法规定，资金支出范围是否分别符合项目实施内容，加强预算管理和使用监管，确保专款专用，合理配置，规范使用，切实提高资金使用效益，是否符合专项资金使用的原则和范围（1 分）；②资金支付手续是否齐全，审批流程是否规范，是否及时支付（1 分）；③项目的重大开支是否经过评估认证（0.5 分）；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5 分）；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理办法的情况（0.5 分）；⑥会计核算是否真实、规范、会计报表	项目资金管理办法、资金管理办法及实施方案，项目实施单位（或部门）的支出明细账、记账凭证、银行单据、项目合同、验收报告及付款相关会议纪要等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
				出明细账，核实会计核算是否真实、规范，检查会计报表是否与明细账一致。	是否能真实反映收支结余等情况（0.5 分）。每发现一项不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	
	组织实施情况 (16 分)	财务管理制度的健全性	①资金管理制度、财务制度已建立健全； ②严格执行制度； ③财务会计核算规范	指标解释： 财务管理制度的健全性，指项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点： ①项目实施单位是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、费用支出制度；②项目资金管理办法、费用支出是否符合相关财务会计制度的规定并严格执行；③财务会计核算是否规范。 评价方法： 获取项目实施单位制定的财务管理制度、会计核算制度、财务审批制度、项目支出明细账及原始单据，评价项目实施单位制度制定的健全性、项目支出及核算的规范性。	分值 3 分。资金管理制度、财务制度已建立健全（1 分）；严格执行制度（1 分）；财务会计核算规范（1 分）。每发现一项不符合要求的，扣 1 分，扣完为止。	资金使用单位（或部门）：财务管理制度、会计核算制度、财务审批制度、资金管理办法、项目支出明细账及原始单据。
		组织管理的保障性	①责任落实到位情况； ②组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要，岗位健全且设置合理； ③工作人员分工明确，不相容岗位相互分离； ④定期举行分管领导主持的工作会议或工作交	指标解释： 组织管理的保障性，指项目实施是否组建或有专门组织机构具体负责，岗位职责是否健全，人员分工是否明确；用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①核实“两个责任”（指项目单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人）是否到位；②组织领导高度重视，落实责任，是否成立领	分值 2 分。项目单位（法人）及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人到位（0.5 分）；组织机构健全，能够满足项目顺利实施的需要，岗位健全且设置合理（0.5 分）；工作人员分工明确，不	财政部门及资金使用单位（或部门）：资金管理办法、项目实施方案、职责分工、会议纪要等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
			流会议	导小组和相关部门, 配备专门管理团队; ③是否建立完善"统筹协调、部门配合、协助推进"的工作机制, 组织领导畅通高效, 定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议, 有效负起项目组织和指导管理的责任。 评价方法: 获取成立组织领导的相关文件、方案, 核实"两个责任"到位情况, 人员分工情况; 获取会议纪要, 核实获奖县对项目工作的重视及开展情况。	相容岗位相互分离 (0.5 分); 定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议 (0.5 分)。每发现一项不符合要求的, 扣除此项分值, 扣完为止。	
		项目管理制度的健全性	①建立健全项目管理制度; ②项目管理制度合法、合规; ③项目实施方案内容完整, 具有可操作性	指标解释: 项目管理制度的健全性, 指项目实施单位的项目管理制度是否健全, 用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点: ①结合实际, 是否出台完整的项目管理制度; ②项目制度是否合法合规, 项目实施政策科学具体; ③项目实施方案内容是否完整, 招投标制度和协同申报制度健全完善, 实行项目区县实施主体动态调整机制, 实施单位及实施主体参与各方职责明确, 管理流程清晰, 具有可操作性。 评价方法: 获取项目实施单位制定的项目管理制度, 评价项目实施单位制度制定的健全性。	分值 4 分。建立健全项目管理制度 (1 分); 项目管理制度合法、合规 (1 分); 项目实施方案内容完整, 具有可操作性 (2 分)。	资金使用单位 (或部门): 项目管理制度。
		制度执行的有效性	①严格执行相关法律法规和项目管理制度 (2 分);	指标解释: 项目管理制度执行的有效性, 指项目实施是否符合相关项目管理制度的规定, 用以反映和考核项目管理制度	分值 4 分。严格执行相关法律法规和项目管理制度 (2 分); 实施	(1) 财政部门: 资金管理办法、项目实施方案、

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
			②实施主体的选择符合规定（2分）	的有效执行情况。 评价要点：①项目的实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②实施主体的选择，即参与项目实施等第三方机构应具有相应资质：并按照相关要求，采取招投标或委托方式，按时、择优遴选出具备相应资质条件的实施主体承担项目任务，实施主体的确定过程公开、公平、公正，并能根据实施绩效和项目需要实行动态调整。 评价方法：获取招投标文件、中标通知书、工程施工合同、监理合同、采购合同、工程造价咨询合同等资料，分析判断项目实施单位制度执行的有效性。	主体的选择符合规定（2分）。	批复文件、专项资金审计报告等；（2）资金使用单位（或部门）：招投标文件、中标通知书、工程施工合同等。
		项目自评规范性	①项目实施单位对项目资金使用情况及项目绩效进行总结评价； ②自评报告指标清楚，资金用途清晰明了，项目实施结果评价客观，真实；	指标解释：项目实施单位是否按照相关文件要求提前做好项目绩效自评。 评价要点：①项目实施单位对项目资金使用情况及项目绩效进行总结评价；②自评报告指标清楚，资金用途清晰明了，项目实施结果评价客观，真实；	分值3分。项目实施单位对项目资金使用情况及项目绩效进行总结评价（1.5分）；自评报告指标清楚，资金用途清晰明了，项目实施结果评价客观，真实（1.5分）。每发现一项不符合要求的，扣除此项分值，扣完为止。	项目自评报告、项目年度计划及总结
项目产出（30分）	产出数量（9分）	高速公路路口转角绿地建设工程完工	≥98%	指标解释：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点：核实被评价单位是否按方案	分值9.00分。根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于50%不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
		率		完成工程数量。 评价方法： 根据财政部门和相关主管部门制定的资金分配方案，通过检查项目申报资料、立项文件、验收单等资料，并进行现场勘察，评价项目完成情况。 完成比例=满足标准规定的项目/初步设计目标值。		单据。
	产出质量 (7 分)	质量达标率	100%	指标解释： 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 评价工程验收合格率是否达到设计标准。 评价方法： 依据项目申报资料和立项批复文件，检查验收资料，通过现场量测和检验项目的数量和质量，计算合格率。	分值 7.00 分。根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于 50%不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出单据。
	产出时效 (7 分)	按计划工期完工率	100%	指标解释： 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 评价工程完成及时率是否达到设计标准。 评价方法： 根据初步设计方案、支出凭证、银行账单等，将计划完成时间与实际完成进度进行对比。	分值 7.00 分。根据完成比例乘以该项指标分值得出评分，完成比例低于 50%不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，资金支出记账凭证及支出单据。
	产出成本 (7 分)	成本节约情况	≤预算值	指标解释： 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 评价要点： 评价工程完成及时率是否达到设计标准。	分值 7.00 分。实际成本控制在项目预算范围内得指标分值。否则不得分。	合同资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
				评价方法：根据批复文件、支出凭证、银行账单等，将计划完成成本与实际完成成本进行对比。		
项目效益 (30 分)	社会效益 (10 分)	提升城市的整体形象与品质，为旅客留下深刻且良好的第一印象。	大幅增强	指标解释： 项目实施所产生的社会效益。 评价要点： 是否推动城市建设质量稳步提升。 评价方法： 获取被评价单位服务范围、服务内容等相关证明资料，分析评价项目实施前后的变化情况。	分值 5.00 分。项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，效果明显得满分，效果较明显得 1~4 分，不明显不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，问卷调查及访谈。
		提高高速公路路口的通行效率，有效传播地域文化。	有效促进	指标解释： 项目实施所产生的社会效益。 评价要点： 是否推动城市建设质量稳步提升。 评价方法： 获取被评价单位服务范围、服务内容等相关证明资料，分析评价项目实施前后的变化情况。	分值 5.00 分。项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，效果明显得满分，效果较明显得 1~4 分，不明显不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，问卷调查及访谈。
	生态效益 (6 分)	缓解热岛效应，净化空气，为居民营造更为健康舒适的生活环境。	有效缓解	指标解释： 项目实施所产生的生态效益。 评价要点： 是否推动生态环境质量稳步提升。 评价方法： 获取被评价单位服务范围、服务内容等相关证明资料，分析评价项目实施前后的变化情况。	分值 6.00 分。项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，效果明显得满分，效果较明显得 1~5 分，不明显不得分。	立项申请、实施方案、工程验收单，问卷调查及访谈。
	可持续影响 (7 分)	设计使用年限	≥50 年	指标解释： 项目实施所产生的可持续影响。	分值 7.00 分。项目实施后，项目区内可持续发展环境得到改善，成效明显的得 7 分；其它 1~6 分。	立项申请、实施方案、工程验收单，问卷调查及访谈。
		后期维护方面的制度、人员和经费保障	有效保障	评价要点： 项目长效管理机制是否健全且执行有效。 评价方法： ①建立了长效管理机制；②		

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	指标解释、评价要点及评价方法	评价及评分标准	证据来源
		情况		长效管理机制健全且执行有效。		
		档案资料完备性	完备			
	满意度 (7 分)	受益对象满意度	≥90%	指标解释： 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 评价要点： 项目验收合格后，受益对象、被评价单位对实施项目的满意程度。 评价方法： 选择项目区，通过调查，了解项目区受益对象对项目的总体满意程度。	分值 7 分。当调查满意的单位占调查单位总数的比值超 90%时得 10 分，90%以下的每下降 1%，扣除权重 2.5%得出评分。	调查问卷

附件二： 同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目调查问卷

您好：

本调查问卷是为进行《同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目》财政支出绩效评价提供依据，从而不断提高财政支出效率的目的。为此，恳请您在百忙之中抽出时间，认真阅读和填写我们的问卷，基于调查需要，我们希望各位能够本着认真的态度来完成调查。我们将十分期待你们真诚的答复。对您支持、配合这样一项非常有意义的活动我们表示衷心的感谢！

（一）基本信息

1. 您是否为同心县当地居民？（ ）

A. 是 B. 否

2. 您的性别是（ ）

A. 男 B. 女

3. 您的年龄为：（ ）

A. 15 岁以下 B. 15-30 岁 C. 36-45 岁 D. 46-30 岁 E. 30 岁以上

4. 您所从事的职业：（ ）

A. 学生 B. 老师 C. 家长 D. 其他

（二）满意度问题

1. 您对 2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目发挥作用是否满意？

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 较不满意 E. 不满意

2. 您对建设施工过程的管理是否满意？

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 较不满意 E. 不满意

3. 您对 2022 年同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目工程总体进度是否满意？

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 较不满意 E. 不满意

4. 您对项目为居民提供更多的休闲、娱乐、健身场所等方面满意吗？

A. 非常满意 B. 较满意 C. 一般 D. 较不满意 E. 不满意

（三）开放问题

您对同心县高速公路路口转角绿地建设提升项目还有什么意见和建议？